



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO	
PROPOLENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF QUATRO IRMÃOS	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CAMARA DE VEREADORES		
DATA BASE dez-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	BDI1 23,03%	BDI2	BDI3

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/06/22	Parcela 1 jul/22	Parcela 2 ago/22	Parcela 3 set/22	Parcela 4 out/22	Parcela 5 nov/22	Parcela 6 dez/22	Parcela 7 jan/23
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	156.007,54	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	37,85% 59.047,31 37,85% 59.047,31	15,79% 24.637,00 53,64% 83.684,31	15,83% 24.696,47 69,47% 108.380,78	13,18% 20.561,96 82,65% 128.942,74	17,35% 27.064,80 100,00% 156.007,54		
1.	TROCA DA COBERTURA	69.631,36	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	80,00% 80,00% 55.705,09	100,00% 100,00% 69.631,36					
2.	ENTRADA DE ENERGIA	2.124,62	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 1.062,31	100,00% 100,00% 2.124,62					
3.	REFORMA ELÉTRICA INTERNA	7.599,70	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	30,00% 30,00% 2.279,91	30,00% 60,00% 4.559,82	40,00% 100,00% 7.599,70				
4.	TROCA DO PISO INTERNO	3.989,14	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	30,00% 30,00% 1.196,74	30,00% 60,00% 2.393,48	40,00% 100,00% 3.989,14			
5.	ESTACIONAMENTO EXTERNO	11.493,89	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	30,00% 30,00% 3.448,17	30,00% 60,00% 6.896,33	30,00% 90,00% 10.344,50	10,00% 100,00% 11.493,89		
6.	FORRO	13.618,00	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 2.723,60	40,00% 60,00% 8.170,80	40,00% 100,00% 13.618,00			
7.	BALCÃO DOS BANHEIROS	7.133,34	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 1.426,67	20,00% 40,00% 2.853,34	20,00% 60,00% 4.280,01	20,00% 80,00% 5.706,68	
8.	PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA	33.792,74	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	30,00% 30,00% 10.137,82	30,00% 60,00% 16.896,37	30,00% 90,00% 23.792,74		
9.	SERVIÇOS FINAIS	6.624,75	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 3.312,38	50,00% 100,00% 6.624,75		

Local

18 de maio de 2022

Data

Nome: DANIELA TONIAL CATTANI
Titulo: ENG. CIVIL
CREA/CAU CREA RS 187.228
ART/RRT:

Nome:
Titulo:
CREA/CAU
ART/RRT:



CFF - Grau de Sigilo

#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO
PROPORTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		MUNICÍPIO / UF QUATRO IRMÃOS	
DATA BASE dez-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE QUATRO IRMÃOS
		BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/06/22	
			Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela 8 fev/23
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	156.007,54	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
1.	TROCA DA COBERTURA	69.631,36	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
2.	ENTRADA DE ENERGIA	2.124,62	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
3.	REFORMA ELÉTRICA INTERNA	7.599,70	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
4.	TROCA DO PISO INTERNO	3.989,14	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
5.	ESTACIONAMENTO EXTERNO	11.493,89	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
6.	FORRO	13.618,00	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
7.	BALCÃO DOS BANHEIROS	7.133,34	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
8.	PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA	33.792,74	Parcela (%) Acumulado (R\$)	
9.	SERVIÇOS FINAIS	6.624,75	Parcela (%) Acumulado (R\$)	

Local

18 de maio de 2022

Data